

Blankett för beställning av pump till LTA-enhet (steg 2)

Beställning av pumpsump med tillbehör till LTA-enhet sker i två steg:

- Först beställer du pumpsump med tillbehör genom att fylla i blankett "Beställning av pumpsump med tillbehör till LTA-enhet" (steg 1).
- När du installerat pumpsumpen med tillbehör beställer du själva pumpen till LTA-enheten genom att fylla i denna blankett "Beställning av pump till LTA-enhet" (steg 2).
- Observera att anläggningsavgiften måste vara betald innan pumpenheten får påkopplas.
- Pumpenheten får endast påkopplas av VMEAB.

Beställs med denna blankett (steg 2)



Pump

Beställdes i steg 1)



Pumpsump



Backventil



Automatikkåp med larm



Elanslutningsdon

Fyll i nedstående uppgifter:

Fastighetsbeteckning
Fastighetsadress
Fastighetsägare
Postadress
Postnummer, Ort
Telefon, hem
Telefon, mobil
E-postadress

Ev. önskemål om leveransdatum:

(Tidigast **två veckor** från det att VMEAB fått denna beställning)

.....

Underskrift av fastighetsägare:

Jag som fastighetsägare garanterar att kriterierna i checklistan är uppfyllda samt att anläggningsavgiften är betald.

Datum:

Namnteckning:

Namnförtydligande:

Checklista - kriterier för pumpenheten till LTA

- Plana ytor fram till och runt pumpenheten. Avsteg från detta får endast göras efter överenskommelse med Västervik Miljö & Energi.
- Pumpenheten har placerats på plats godkänd av Västervik Miljö & Energi.
- Fri väg och max 10 m från garageuppfart/farbar väg så att sugbil och personal kommer åt pumpenheten. Avsteg från detta får endast göras efter överenskommelse med Västervik Miljö & Energi.
- Backventilen för avloppet är monterad innanför förbindelsepunkten.
- Ledningar och pumpenheten är placerade på frostfritt djup eller har frostskyddats på annat sätt.
- Pumpenheten med tillbehör är monterad på rätt sätt enligt leverantörens och Västervik Miljö & Energis anvisningar.
- Regn- och dränvatten får inte vara kopplat till spillvattenledningen.
- Pumpenheten och automatikkåpet med larm ska vara anslutna till separata 10 A tröga säkringar. OBS! Allt elarbete måste utföras av behörig elektriker. Se till att ni får ett intyg från den som utför arbetet.
- Vattenledningen ska vara dragen utan skarvar eller annan koppling mellan förbindelsepunkten och vattenmätaren.